



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๒๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๙๗๓๐๓๗

www.nongsruang.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

เพื่อให้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสมคิด เมธาวิรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๖	๒๕ เม.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงพื้นโรงจอดรถสำนักงาน อบต.หนองสรวง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑	๑๐๑,๓๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๙ ส.ค. ๖๖	๑๗ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑	๒๙๔,๔๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๖	๒๕ เม.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนาย สายัณห์	๑๔๒,๓๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๒๘ พ.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองกก - บ้านค้ำพลเหนือ ต.ค้ำพล อ.โนนไทย	๒๐๘,๘๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๒๘ พ.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้าน นางสมหมาย)	๖๐,๑๐๐	๕๙,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๒๘ เม.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล. สายนม.ถ. ๓๑๗-๑๗ (สายหน้า อนามัยหนองสรวง - หมู่ที่ ๖ - โกรกแค) บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖	๔๔๙,๕๐๐	๔๔๕,๙๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๒๐ ก.พ. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุก สายเชื่อมถนน นม.ถ.๓๑๗-๐๕ บ้านหนอง สรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ช่วงบ่อนายถวิล)	๔๐๘,๑๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๒๑ เม.ย. ๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล. สาย นม.ถ.๓๑๗ - ๑๕ (ช่วงนาไร่- หนองขยุง) บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙	๓๑๓,๘๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๔ ก.พ. ๖๖	๕ มี.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล. สายนม.ถ.๓๑๗ - ๐๘ (หนองกระ เพรา) บ้านดอนตาด หมู่ที่ ๒	๕๘๖,๗๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๖	๒๓ เม.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย นม.ถ. ๓๑๗-๑๙ บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ สายทาง นม.ถ.๓๑๗-๑๙ (แยกจากถนนสาย ๒๐๖๘ - เชื่อมถนนสาย นม.ถ.๓๑๗-๐๒)	๓๐๔,๘๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๒๑ เม.ย. ๖๖	๒๐ พ.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนาง เลี่ยม แนมขุนทด บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ สายทาง (แยกจากถนนสาย นม.ถ๓๑๗-๐๓ ไปบ้านวัง)	๓๑๖,๗๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๔ ก.พ. ๖๖	๕ มี.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนน สาย ๓๑๗-๑๓ (ช่วงหนองปู่ก) บ้านหนอง สรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕	๔๙๔,๔๐๐	๔๔๘,๐๕๐	๑๗ ก.พ. ๖๖	๑๕ ก.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมติดตั้งประตูลูก เปิด-ปิดน้ำเข้าอ่างหนองบัวน้อย บ้าน หนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๒๘ พ.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล	๓๔,๕๐๐	๓๔,๐๐๐	๘ เม.ย. ๖๖	๒๒ เม.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้าง คสล. สาย นม.ถ. ๓๒๗-๑๓ เดิม หนองโปร่ง-หนองจะบก มาบพลวง หมู่ที่ ๕	๙,๔๙๔,๘๐๐	๙,๔๗๐,๐๐๐	๖ ม.ค. ๖๖	๕ พ.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ. ๓๑๗-๑๔ (แยก อนามัย-หนองขอน-สหกรณ์ หมู่ที่ ๕)	๗,๓๖๗,๐๐๐	๖,๒๑๐,๐๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๖	๑๓ ธ.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านเจียบ หมู่ที่ ๓	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๖	๗ ก.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกก-ค้ำ พลูเหนือ หมู่ที่ ๔	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๖	๗ ก.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. สาย นม.ถ. ๓๑๗-๐๔ (ช่วงกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๖	๗ ก.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า สภ.หนอง สรวง-หน้าบ้านครูบรยงค์ หมู่ที่ ๙	๓๖๐,๗๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๖	๗ ก.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางคำริ ซ้อสูง เนิน หมู่ที่ ๕	๑๘๖,๔๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	๒ ต.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสะอั้ง หมู่ที่ ๗	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	๑๗ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเสน่ห์ นอขุน ทด หมู่ที่ ๑	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	๒ ต.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสมชาย ภูมิ โคกรักษ์ หมู่ที่ ๒	๖๑,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	๒ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางศรีนวล หมู่ที่ ๗	๖๘,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	๒ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางรอบบ้านดอน दानาด ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๒	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	๒ ต.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากประปา หมู่ที่ ๖-ถนนคำสาย ๒๐๖๘ ประปา หมู่ที่ ๖	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการ เยาวชนไทยหัวใจสะอาด	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๒๐	๒๖ ก.ค. ๖๖	๒๖ ก.ค. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการเข้าค่ายศิลปะ	๑๐,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.หนอง สรวง	๑๐,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.หนอง สรวง	๑๐,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน	๑๕,๘๐๐	๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๓,๙๗๐	๑๙,๒๗๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๓,๗๐๐	๑๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๓๔,๓๐๐	๑๓๖,๙๘๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.หนองสรวง,ศพด.หนองกก)	๕๔๑,๙๔๐	๕๔๕,๗๗๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาหนองสรวงเกมส์	๗๐,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๒๕	๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๒ เม.ย. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมกีฬาระดับอำเภอและ จังหวัด	๑๐,๐๐๐	๖,๔๘๐	ม.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือ เทิดพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับ พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๑๐	๓ มิ.ย. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	จัดงานวันสำคัญ หรืองานประเพณีท้องถิ่น ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการบวงสรวงท้าวสุรนารี	๑,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๘	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๗๕,๙๐๐	๘ พ.ย. ๖๖	๘ พ.ย. ๖๖	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
๙	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ

